

**Mosonmagyaróvári Vízitársulat**  
**2013. évi tervezett és elvégzett munkái**

**Fenntartás összesítő 2013. évben tervezet és elvégzett munkákról (támogatott és saját erő):**

<b>Munkák</b>	<b>Tervezett hossz (fm)</b>	<b>Elvégzett (fm)</b>	<b>Háralévő (fm)</b>	<b>Forrás összeg (m Ft)</b>
<b>Állami támogatás</b>				
I. ÚMVP kötelező fenntartás	0	3282	0	Terv: 0 Tény:1,500
II. Közfoglalkoztatás (tavaszi)	23182	20575	2607 (elmaradt: árvíz)	Terv: 7,689 Tény: 6,759
III. Egyéb állami fenntartás (2012-ről)	32922	32922	0	Terv: 8,690 Tény:8,690
IV.Közfoglalkoztatás (téli) Össz.: 23.182 fm	0	6442	16740 (2014. évi tervben)	Össz.:18,473 <b>2013: 4,970 mFt.</b> (2014: 13,773 mFt.)
<b>Állami összesen:</b>	<b>56.104</b>	<b>63.221</b>	<b>2607</b>	<b>Terv: 16.379</b> <b>Tény: 21.919</b>
<b>Saját forrás (elmaradt beígért állami támogatás)</b>				
I.	3282	44737	14379	9,200
<b>Összesen:</b>	<b>59386</b>	<b>107.958</b>	<b>14379</b>	

**I. ÚMVP kötelező fenntartás: 1.500.000,- Ft (átutalták a támogatást.)**

<b>Csatorna neve:</b>	<b>Szelvényszám:</b>	<b>Hossz (fm)</b>	<b>Fenntartott hossz (fm)</b>	<b>Település neve</b>
Jánosmajori összekötő	0+000-0+714	714	714	Dunaszeg
Szárcsástói	0+000-2+135	2135	2135	Ásványráró- Dunaszeg
Szárcsástói árapasztó	0+000-0+433	433	433	Ásványráró
	<b>Összesen:</b>	<b>3282</b>	<b>3282</b>	<b>100 %</b>

**II. Közmunka (tavaszi) program keretében végzett fenntartás: Terv 7,689 m Ft**

**Tény: 6,759 m Ft**

**Szigetközi Szakaszmérnökség területén.**

<b>Csatorna neve:</b>	<b>Szelvénytípusa:</b>	<b>Tervezett hossz (fm)</b>	<b>Fenntartott hossz (fm)</b>	<b>Település neve</b>
Keréktói + I. mellékág	0+000-1+700 0+000-0+450	1700 450	1700 450	Győrladamér
Lajmák	0+000-1+143	1143	1143	Győrzámoly
Útmenti I. II. III.	0+000-0+760 0+000-0+746 0+000-0+290	1796	1796	Győrzámoly
Hosszúdűlői	0+000-0+600	600	600	Kisbajcs, Vének
Szavai útmenti	0+000-0+600	600	600	Kisbajcs, Vének
Templomréti	0+000-0+526	526	526	Kisbajcs, Vének
Csápolnoki I.	0+000-1+400	1400	1400	Kisbajcs, Vének
Csápolnoki II.	0+000-0+775	775	775	Kisbajcs, Vének
	<b>Összesen:</b>	<b>8990</b>	<b>8990</b>	<b>Készültség: 100%</b>

**Árvízvédekezés: 7 fő 672 óra Győrzámoly, Dunaszeg, Kisbajcs**

**Hansági Szakaszmérnökség területén.**

<b>Csatorna neve:</b>	<b>Szelvéyszám:</b>	<b>Tervezett hossz (fm)</b>	<b>Fenntartott hossz (fm)</b>	<b>Település neve</b>
Disznókuti	0+000-1+620	1620	1620	Lébény
Malomárok	0+000-0+560	560	560	Lébény
Modrovics	0+000-1+332	1332	1332	Lébény
Lakóréti	0+000-1+931	1931	1931	Lébény
Börcsi keleti	0+000-1+600	1600	1600	Börcs
Rétiföldek + 1.sz. mellékág	0+000-0+650	650	650	Mosonszentmiklós
Legelői	0+000-1+275	1275	0 (elmaradt árvíz)	Mosonszentmiklós
Árokközi	0+000-2+152	2152	2152	Mosonszentmiklós
Kislobai	0+000-1+332	1332	(elmaradt árvíz)	Mosonszentmiklós
Öttevényi	0+000-1+300	1300	1300	Öttevény
Kertaljai	0+000-0+440	440	440	Öttevény
	<b>Összesen:</b>	<b>14192</b>	<b>11585</b>	

**Legelői és Kislobai csatorna elmarad ár- és belvízvédekezési munkák végzése miatt.**

**Közfoglalkoztatás összesen: 205755 m**

**Ár-és belvízvédekezés: 416 munkaóra Mecsér térségében**

**III. Egyéb állami fenntartás 2013. évben elvégzett munkák: 2.909 e Ft**

<b>Csatorna neve:</b>	<b>Szelvény száma:</b>	<b>Tervezett hossz (fm)</b>	<b>Fenntartott hossz (fm)</b>	<b>Település neve</b>
I sz. Övcsatorna	0+000-10+800	10800	10800	Jánossomorja
Sz csatorna	0+000-0+670	670	670	Jánossomorja
Szőketői csatorna	0+000-3+205	3205	3205	Újrónafő
Újrónafői csatorna	0+000-1+840	1840	1840	Újrónafő
Jánossomorjai legelői cs.	0+000-2+496	2496	2496	Jánossomorja
	<b>Összesen:</b>	<b>19011</b>	<b>19011</b>	<b>Készültség: 100%</b>

**2012. évben szerződött és 2013. évre áthúzódó elvégzett munkák:**

**5.761,-eFt**

<b>Csatorna neve:</b>	<b>Szelvénytáblaszám:</b>	<b>Tervezett hossz (fm)</b>	<b>Fenntartott hossz (fm)</b>	<b>Település neve</b>
Szárazárok	0+000-1+017, 2+882-3+472	1607	Felújítás! Írtási munka kész	Hegyeshalom
Budics árok	0+000-2+390	2390	2390	Jánossomorja
Lakóréti csatorna	0+000-0+559	559	559	Lébény
Fűzfászigeti csatorna	0+000-2+871	2871	2871	Lébény
Börcsi főcsatorna	0+000-3+859	3859	3859	Börcs
Véneki I. csatorna	0+000-1+710	1710	1710	Vének
Véneki II. csatorna	0+000-0+915	915	915	Vének
	<b>Összesen:</b>	<b>13911</b>	<b>13911</b>	<b>Készültség: 100 %</b>

**IV. Közfoglalkoztatás (téli) program keretében utólag tervezett és részben végzett fenntartás:**

**Időszak: 2013. nov.1. - 2014. ápr. 30.**

**Terv: 18,473 m Ft.**

**Teljesítés: 2013. év kb. 4,970 mFt**

**2014. évre áthúzódó 13,773 m Ft.**

**Szigetközi Szakasz mérnökség területén.**

<b>Csatorna neve:</b>	<b>Szelvény száma:</b>	<b>Tervezett hossz (fm)</b>	<b>Fenntartott hossz (fm)</b>	<b>Település neve</b>
Keréktói + I. mellékág	0+000-1+700 0+000-0+450	1700 450	0	Győrladamér
Lajmák	0+000-1+143	1143	0	Győrzámoly
Útmenti I. II. III.	0+000-0+760 0+000-0+746 0+000-0+290	1796	1796	Győrzámoly
Hosszúdűlői	0+000-0+600	600	600	Kisbajcs, Vének
Szavai útmenti	0+000-0+600	600	600	Kisbajcs, Vének
Templomréti	0+000-0+526	526	526	Kisbajcs, Vének
Csápolnoki I.	0+000-1+400	1400	0	Kisbajcs, Vének
Csápolnoki II.	0+000-0+775	775	0	Kisbajcs, Vének
	<b>Összesen:</b>	<b>8990</b>	<b>(2013.) 3522 (2014.) 5468</b>	<b>Készültség: 39 % (2013.)</b>

Kérelemben nem szerepelt, folyamatban lévő:

Középútmenti cs.

Önkormányzati cs. Kisbajcs

Véneki II. cs. cserjeírtás

**Hansági Szakaszmérnökség területén.**

<b>Csatorna neve:</b>	<b>Szelvéyszám:</b>	<b>Tervezett hossz (fm)</b>	<b>Fenntartott hossz (fm)</b>	<b>Település neve</b>
Disznókuti	0+000-1+620	1620	1620	Lébény
Malomárok	0+000-0+560	560	0	Lébény
Modrovics	0+000-1+332	1332	0	Lébény
Lakóréti	0+000-1+931	1931	0	Lébény
Börcsi keleti	0+000-1+600	1600	0	Börcs
Rétiföldek + 1.sz. mellékág	0+000-0+650	650	0	Mosonszentmiklós
Legelői	0+000-1+275	1275	0	Mosonszentmiklós
Árokközi	0+000-2+152	2152	0	Mosonszentmiklós
Kislobai	0+000-1+332	1332	0	Mosonszentmiklós
Öttevényi	0+000-1+300	1300	1300	Öttevény
Kertaljai	0+000-0+440	440	0	Öttevény
	<b>Összesen:</b>	<b>14192</b>	(2013.) <b>2920</b> (2014.) <b>11272</b>	<b>Készültség:</b> <b>21 % (2013.)</b>

Kérelemben nem szerepelt, elvégzett:

Cserjeírtás gépi munka érdekében: I. sz. övcsatorna, R csat., Sz csat., Budics árok, Vöröstói cs.

**Közfoglalkoztatás összesen: Terv: 23182 m Készültség: 6442 m (2013. 28 %)**



**I.Saját forrásból végzett fenntartás állami műveken forrás visszavonás miatt  
2013. évben:  
Beígért meg nem kapott összeg:14,4 mFt.**

<b>Csatorna neve:</b>	<b>Szelvény száma:</b>	<b>Tervezett hossz (fm)</b>	<b>Fenntartott hossz (fm)</b>	<b>Település neve</b>
I sz. Övcsatorna	0+000-10+800	10800	10800	Jánossomorja
Sz csatorna	0+000-0+670, 3+439-5+250	2481	2481	Jánossomorja
R csatorna	0+000-4+800	4800	4800	Jánossomorja
Szőketői csatorna	0+000-3+205	3205	3205	Újrónafő
Újrónafői csatorna	0+000-1+840	1840	1840	Újrónafő
Jánossomorjai legelői cs.	0+000-2+496	2496	2496	Jánossomorja
Fakadóvíz cs.	1+150-3330	2180	0	M. szentmikós, Győrsövényház
Öttevényi cs.	0+000-1+300	1300	0	Öttevény
Lakóréti csatorna	0+000-0+559	559	559	Lébény
Fűzfászigeti csatorna	0+000-2+871	2871	2871	Lébény
Börcsi főcsatorna	0+000-3+859	3859	0	Börcs
Véneki I. csatorna	0+000-1+710	1710	0	Vének
Véneki II. csatorna	0+000-0+915	915	0	Vének

Szárazárok	0+000-3+472	1607	3472	Hegyeshalom
Lajta Jobbparti cs.	0+000-12+213	12213	12213	Hegyeshalom, Levél, Móvár
Porkolátok cs.	0+000-3+330	3330	0	Ásványráró
Újfalusi cs.	0+000-2+950	2950	0	Győrújfalú, Győr
	<b>Összesen:</b>	<b>59116</b>	<b>44737</b>	<b>Készültség:</b> <b>76 %</b>

Saját forrásból tervezett és elvégzett végzett munkák külön lapon.

Mosonmagyaróvár, 2014. május 21.

Prémus Károly  
ügyv. igazgató